

Dato:08.05.2024
Saksbehandler:Harald Einar Erichsen
Telefon direkte:
Deres ref.:
Løpenr.:3093/2024
Saksnr./vår ref.:2023/284
Arkivkode:223

Oppdatert informasjon 08.05.24 om framdrift parkeringsplass Rødøy

Kommunedirektør har kontaktet Rødøy Stå På v/Alf Egil Hagen for å få en oppdatert status for arbeidet med parkeringsplassen ved startpunkt for stien opp til Rødøyløva. Følgende tilleggsinformasjon gitt av Hagen 7. og 8.05.24, antas å være relevant ved behandling av tilleggssøknad om tilskudd til prosjektet:

- Det er ikke Rødøy Stå På som har ønsket å forlenge parkeringsplassen i Selvågen. Statsforvalteren har kun godkjent deponering av massene fra mudringen til parkeringsplass i Selvågen. Når det ble mere masser fra mudringen enn først antatt, måtte jo massene kjøres til parkeringsplassen i Selvågen, om ikke, ville da mudringen ha stoppet opp.
- Parkeringsplassen er ferdig bygget og gruset og den gir plass til ca. 30 biler.
- Den siste mudringen til høsten er sprenging av en bergnabb. Det blir da stein og ikke løsmasser som det var mest av i fjor. Formoder at vi bare må lagre denne steinen ettersom parkeringsplassen er ferdig.
- Bare for at det ikke skal bli misforståelser. De 400 ekstra m3 fra mudringen er fylt inn i parkeringsplassen, mens når det gjelder bergnabben som skal tas i september, er ikke mengden av disse massene beregnet.
- Gjerøy maskinstasjon har gjort en utmerket jobb med byggingen av parkeringsplass og tomt til servicebygget.
- Vedlegger noen bilder fra den ferdige parkeringsplassen og tomt til servicebygget med vann og avløp.





Med vennlig hilsen

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Dette notatet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift

